

Planul Național de Redresare și Reziliență**Componenta C13 - Reforme sociale****Investiția I1 - „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”**

Nr. înregistrare beneficiar

3741/25.06.2026

Model Raport de progres final

1.Perioada de raportare: 29.04.2026 -25.06.2026

2.Elemente de identificare:

Denumire beneficiar	UAT COMUNA BÂRCA
Denumire obiectiv de investiție	Înființare centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Bârca, județul Dolj
Amplasamentul (județul, localitatea, adresa, nr. cadastral, suprafața)	Județul Dolj, Comuna Barca, Sat Barca, strada Mihai Viteazul, nr. 257, cod poștal 207055, nr. cadastral 30078, suprafața 1.539 mp
Regim juridic	UAT
Contracte de achiziție lucrări și acte adiționale încheiate până la momentul întocmirii raportului	7177/18.11.2024

3.Modificări aduse contractului de finanțare (dacă este cazul):

Nr. crt.	Obiectul modificării	Nr. și data intrării în vigoare
1.	Modificarea perioadei de implementare	1/08.04.2024
2.	Modificarea perioadei contractuale	2/28.05.2024
3.	Modificare indicatori	3/09.07.2024
4.	Modificarea perioadei de implementare	4/05.08.2025
5.	Modificarea perioadei de implementare	5/17.12.2025
6.	Modificarea perioadei de implementare	6/20.02.2026
7.	Modificarea perioadei de implementare	7/30.03.2026
8.	Modificarea perioadei de implementare	R2951/DGAERIPFE/23.04.2026
9.	Modificarea perioadei de implementare	R3625/DGAERIPFE/15.05.2026

4.Stadiul de realizare a proiectului:

Nr. crt.	Rezultat proiect/Indicatori investiție	Stadiu de realizare (nedemarcat/în curs de realizare/realizat)	Descrierea pe scurt a stadiului de realizare
----------	--	--	--

1.	I.1 Elaborarea Cererii de finantare/ Elaborarea Cererii de finantare	realizat	A fost elaborata si depusa cererea de finatare
2.	I.2 Elaborare servicii de proiectare pentru realizare SF/ Elaborare servicii de proiectare pentru realizare SF	realizat	A fost realizat si predat SF
3.	I.3 Elaborare expertiza tehnica demolare/ Elaborare expertiza tehnica demolare	realizat	A fost realizata si predata expertiza tehnica
4.	I.4 Servicii proiectare studii topografice/ Intocmire studiu topografic	realizat	A fost realizat si predat studiul topografic
5.	I.5 Servicii proiectare studii geotehnice/ Intocmire studiu geotehnic	realizat	A fost realizat si predat studiul geotehnic
6.	II.2 Activitatea de pregatire a PT si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor/ II.2.1 Documentatii suport si Obtinere avize/acorduri	realizat	-
7.	II.2 Activitatea de pregatire a PT si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor/ II.2.2 Proiect tehnic	realizat	A fost realizat si predat proiectul tehnic
8.	II.3 Activitatea de pregatire a documentatiilor de achzitie servicii pentru incheierea contractelor cu operatorii economici/ II.3.1 Verificator proiect	realizat	A fost realizat si predat proiectul tehnic verificat
9.	II.3 Activitatea de pregatire a documentatiilor de achzitie servicii pentru incheierea contractelor cu operatorii economici/ II.3.2 Asistenta tehnica	realizat	A fost realizata achizitia pentru asistenta tehnica
10.	II.3 Activitatea de pregatire a documentatiilor de achzitie servicii pentru incheierea contractelor	nedemarcat	

	cu operatorii economici/ II.3.3 Organizarea procedurilor de achizitie		
11.	II.3 Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie servicii pentru incheierea contractelor cu operatorii economici/ II.3.4 Publicitate	realizat	A fost semnat contractul pentru publicitate si a fost publicat anuntul de presa de inceput, A fost realizat panoul de informare
12.	II.3 Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie servicii pentru incheierea contractelor cu operatorii economici/ II.3.5 Dirigentie de santier	realizat	A fost semnat contractul de dirigentie santier nr. 7578/04.12.2024
13.	II.4 Realizarea lucrarilor de constructie achizitie de echipamente/ II.4.1 Amenajarea terenului	realizat	A fost publicat anuntul de participare in data de 27.03.2024 Procedura a fost reluata deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant A fost reluata procedura in data de 11.09.2024 cu nr. SCN11522865 si se afla in evaluare financiara. A fost semnat contractul de lucrari nr. 7177/18.11.2024 A fost emisa autorizatia de construire nr. 6/16.12.2024 A fost dat ordinul de incepere al lucrarilor nr. 7910/19.12.2024 incepand cu data de 08.01.2025 S-a facut demolarea constructiei existente urmand a se incepe lucrarile. Au inceput lucrarile, acestea fiind in proportie de 75%; a fost depusa situatia de plata nr. 5
14.	II.4 Realizarea lucrarilor de constructie achizitie de echipamente/ II.4.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	realizat	A fost publicat anuntul de participare in data de 27.03.2024 Procedura a fost reluata deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant A fost reluata procedura in data de 11.09.2024 cu nr. SCN11522865 si se afla in evaluare financiara

			A fost semnat contractul de lucrari nr. 7177/18.11.2024 A fost emisa autorizatia de construire nr. 6/16.12.2024 A fost dat ordinul de incepere al lucrarilor nr. 7910/19.12.2024 incepand cu data de 08.01.2025 S-a facut demolarea constructiei existente urmand a se incepe lucrarile. Au inceput lucrarile, acestea fiind in proportie de 75%; a fost depusa situatia de plata nr. 5
15.	II.4 Realizarea lucrarilor de constructie achizitie de echipamente/ II.4.3 Asigurarea utilitatilor	realizat	A fost publicat anuntul de participare in data de 27.03.2024 Procedura a fost reluata deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant A fost reluata procedura in data de 11.09.2024 cu nr. SCN11522865 si se afla in evaluare financiara A fost semnat contractul de lucrari nr. 7177/18.11.2024 A fost emisa autorizatia de construire nr. 6/16.12.2024 A fost dat ordinul de incepere al lucrarilor nr. 7910/19.12.2024 incepand cu data de 08.01.2025 S-a facut demolarea constructiei existente urmand a se incepe lucrarile. Au inceput lucrarile, acestea fiind in proportie de 75%; a fost depusa situatia de plata nr. 5
16.	II.4 Realizarea lucrarilor de constructie achizitie de echipamente/ II.4.4 Lucrari constructii	realizat	A fost publicat anuntul de participare in data de 27.03.2024 Procedura a fost reluata deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant A fost reluata procedura in data de 11.09.2024 cu nr. SCN11522865 si se afla in evaluare financiara A fost semnat contractul de lucrari nr. 7177/18.11.2024 A fost emisa autorizatia de construire nr. 6/16.12.2024

			A fost dat ordinul de incepere al lucrarilor nr. 7910/19.12.2024 incepand cu data de 08.01.2025 S-a facut demolarea constructiei existente urmand a se incepe lucrarile. Au inceput lucrarile, acestea fiind in proportie de 75%; a fost depusa situatia de plata nr. 5
17.	II.4 Realizarea lucrarilor de constructie achizitie de echipamente/ II.4.5 Achizitie utilaje, echipamente cu si fara montaj, dotari	realizat	A fost publicat anuntul de participare in data de 27.03.2024 Procedura a fost reluata deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant A fost reluata procedura in data de 11.09.2024 cu nr. SCN11522865 si se afla in evaluare financiara A fost semnat contractul de lucrari nr. 7177/18.11.2024 A fost emisa autorizatia de construire nr. 6/16.12.2024 A fost dat ordinul de incepere al lucrarilor nr. 7910/19.12.2024 incepand cu data de 08.01.2025 S-a facut demolarea constructiei existente urmand a se incepe lucrarile. Au inceput lucrarile, acestea fiind in proportie de 75%; a fost depusa situatia de plata nr. 5
18.	II.4 Realizarea lucrarilor de constructie achizitie de echipamente/ II.4.6 Organizarea de santier	realizat	A fost publicat anuntul de participare in data de 27.03.2024 Procedura a fost reluata deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant A fost reluata procedura in data de 11.09.2024 cu nr. SCN11522865 si se afla in evaluare financiara A fost semnat contractul de lucrari nr. 7177/18.11.2024 A fost emisa autorizatia de construire nr. 6/16.12.2024 A fost dat ordinul de incepere al lucrarilor nr. 7910/19.12.2024 incepand cu data de 08.01.2025 S-a facut demolarea constructiei existente urmand a se incepe lucrarile.

			Au inceput lucrarile, acestea fiind in proportie de 75%; a fost depusa situatia de plata nr. 5
19.	II.4 Realizarea lucrarilor de constructie achizitie de echipamente/ II.4.7 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	-	-
20.	II.4 Realizarea lucrarilor de constructie achizitie de echipamente II.4.8 Cheltuieli diverse si neprevazute	-	-
21.	II.5 Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie încheiate si managementul de proiect/ II.5.1 Managementul de proiect	realizat	A fost semnat contractul de management si finalizat
22.	III.6 Activitatea de licențiere pentru serviciul social nou creat și funcționarea serviciului social/III.6.1 Activitatea de licențiere pentru serviciul social nou creat și funcționarea serviciului social	In curs de realizare	Activitatea a fost demarata

05.Stadiul de realizare a achizițiilor publice:

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Procedura aplicată	Documente de control ce au vizat contractul (ex. ANAP)	Avertisment de integritate emis de ANI (da/nu)	Valoare estimată	Data publicării	Data semnare contract
	Selectarea proiectantului pentru intocmire SF si documentatii	Achizitie directa	-	NU	40.000,00	13.04.2023	25.04.2023
	Studii geotehnice	Achizitie directa	-	NU	6.000,00	13.04.2023	25.04.2023

	Sciere cerere de finantare	Achizitie directa	-	NU	12.000,00	04.05.2023	11.05.2023
	Intocmire Expertiza tehnica	Achizitie directa	-	NU	5.000,00	13.04.2023	25.04.2023
	Management de proiect	Achizitie directa	-	NU	13.500,00	21.12.2023	27.12.2023
	Selectarea proiectantului pentru intocmire PT, documentatii tehnice si asistenta tehnica	Achizitie directa	-	NU	99.000,00	04.01.2024	04.01.2024
	Verificare PT	Achizitie directa	-	NU	7.000,00	Septembrie 2023	01.02.2024
	Lucrari constructii si instalatii aferente investitiei de baza + montaj utilaje	Procedura simplificata	-	NU	1.767.743,83	Septembrie 2023	18.11.2024
	Servicii de dirigenie de santier	Achizitie directa	-	NU	32.500,00	Iulie 2023	04.12.2024
	Dotari si echipamente cu si fara montaj	Procedura simplificata	-	NU	270.394,00	Septembrie 2023	
	Organizarea procedurilor de achizitii	Achizitie directa	-	NU	14.000,00	Iulie 2023	05.03.2024

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției/anularea acesteia (dacă este cazul):

6.Stadiul contractelor de achiziție publică:

Nr.crt.	Denumire contract	Contractor	Perioada de execuție	Stadiu de realizare	Probleme întâmpinate
1	Servicii de proiectare SF	SC A.I.C.K&V SRL	26.04.2023-06.06.2023	100%	-
2	Servicii de consultanta in elaborarea cererii de finantare	SC DOC VISION SRL	11.05.2023-31.12.2024	100%	-
3	Servicii de consultanta,	SC DOC VISION SRL	28.12.2023 15.08.2025	100%	-

	management de proiect				
4	Servicii de proiectare - DTAC, PT, AT	SC A.I.C.K&V SRL	05.01.2024-	100%	-
5	Servicii vericator proiect	SC A.I.C.K&V SRL	01.02.2024-01.02.2024	100%	-
6	Servicii elaborare studiu geotehnic	SC A.I.C.K&V SRL	25.04.2023	100%	-
7	Servicii elaborare studiu topografic	SC A.I.C.K&V SRL	25.04.2023	100%	-
8	Servicii elaborare expertiza tehnica	SC A.I.C.K&V SRL	25.04.2023	100%	-
9	Executie lucrari	ASOCIEREA SC COFFEE WORK SRL + RF CONSTRUCT SRL	18.11.2024-15.08.2025-31.12.2025 conf. AA1 28.02.2026 conf AA2	75%	-
10	Dirigentie de santier	PF IRIMIA M. MIRCEA	04.12.2024-31.12.2025	75%	-

7.Indicatori:

Denumire indicator	Valoare realizată în perioada de raportare (nr.)	Valoare cumulată de la începutul implementării proiectului (nr.)	Valoare țintă (conf. contract de finanțare)
Beneficiari copii separați de familie, cu măsură de protecție specială stabilită în condițiile legii	0		84
Beneficiari copii care au beneficiat de o măsură de	0		3

protecție specială și au fost reintegrați în familie			
Beneficiari copii de etnie romă	0		204
Beneficiari copii cu dizabilități	0		0
Beneficiari copii din familii beneficiare de venit minim garantat	0		83
Beneficiari copii care nu sunt înscriși în sistemul național de învățământ			30
Beneficiari copii în risc de abandon școlar	0		130

8.Măsurile de informare și publicitate (se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare): S-a publicat comunicatul de presa de inceput de proiect in data de 29.12.2023 <https://cvlpress.ro/29.12.2023/comunicat-de-presa-comuna-barca-3/>

9.Informații referitoare la respectarea măsurilor DNSH (se vor prelua informațiile aplicabile din modelul D la Ghidul specific):

Cererea de finanțare, respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021 /C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiției. În cadrul procedurilor de achiziție pentru serviciile de construcție/ echipamente/ dotări este inclusă obligația de a trata și de a asigura în mod corespunzător conformitatea lucrărilor cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021 /C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).

Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se asigură în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH „Do No Significant Harm”).

10. Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare și măsurile adoptate (dacă este cazul):

În baza stadiului actual al activităților, până la data de 30.06.2026 unitatea nu va obține licența de funcționare provizorie și, implicit, nu vor putea fi atinși indicatorii asumați în cadrul perioadei de eligibilitate a proiectului.

Pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII ÎN COMUNA BÂRCA, JUDEȚUL DOLJ” autoritatea contractantă a lansat procedura de achiziție publică pentru execuția de **lucrări**. Din cauza contextului economic instabil și a lipsei de ofertanți pe piața construcțiilor (pe fondul riscurilor legate de prețurile materialelor și manoperei), **procedura a trebuit reluată de 3 ori consecutiv**, fiind anulată automat din lipsă de oferte depuse. Acest blocaj procedural inițial a generat o decalare critică și automată a întregului grafic de execuție, consumând un timp prețios din perioada de implementare.

În vederea deblocării situației, echipa de proiect a procedat la revizuirea indicatorilor tehnico-economici și actualizarea Devizului General conform evoluției pieței. În urma acestor măsuri, **procedura a fost finalizată cu succes și contractul de lucrări a fost semnat**. În prezent, echipa de management monitorizează strict execuția, **lucrările fiind realizate în proporție de 75%**. Cu toate acestea, decalajul istoric de timp acumulat prin anularea celor 3 proceduri anterioare face imposibilă finalizarea restului de execuție și obținerea licenței până la termenul solicitat. Ritmul de execuție a fost sever afectat și de **virarea cu întârziere a sumelor aferente cererilor de transfer** depuse. S-a menținut o comunicare permanentă cu executantul pentru a evita sistarea totală a șantierului, reușind astfel avansarea lucrărilor până la stadiul actual de 75%.

Având în vedere stadiul avansat de realizare a investiției (75%) și caracterul imperativ al termenului de 30.06.2026, pentru a asigura funcționalitatea obiectivului și evitarea riscului de neeligibilitate, Beneficiarul își asumă obligația de a finaliza restul lucrărilor de executat, de a obține licența de funcționare provizorie și de a atinge toți indicatorii asumați după data de 30.06.2026, exclusiv din fonduri proprii, în termen de 6 luni, până la 31.12.2026.

Nume și prenume (reprezentant legal) URTILA CRISTINEL

Semnătura

Data: 25.06.2026