



RAPORT DE PROGRES NR. 8

Periodic - Trimestrial

Cod 61673

Numele beneficiarului: COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte		
Nr. înregistrare beneficiar: 8	Data înregistrare beneficiar: 08-09-2026	Versiune: 1
Număr contract / Data semnare contract: 86/20.08.2024 / 20-08-2024 16:24		
Titlul proiectului: DESFIINTARE PARTIALA,EXTINDERE,REABILITARE SI MODERNIZARE CORP C1, DESFIINTARE CORP C2 SI COPR C3, CONSTRUIRE CORP NOU SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA, REALIZARE IMPREJMUIRE INCINTA SI ECHIPARE INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA SCOALA NR.2, COM. BARCA,JUD.DOLJ		
Cod SMIS: 318901	Versiune proiect: 13	
Prioritate: P6.Educatie moderna si incluziva		
Obiective specifice: FEDR-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online		
Perioada de implementare a proiectului: de la 20-08-2024 până la 19-11-2028		
Perioada de raportare: de la 21-05-2026 până la 20-08-2026		

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

1. Rezumatul proiectului

În perioada raportată **21.05.2026 -20.08.2026** s-au realizat următoarele activități:

În perioada raportată s-a predat **Situația de lucrări nr. 5** pe luna Mai 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL în valoare de **311.379,73 lei cu TVA** pentru desfășurarea următoarelor lucrări: a) Structura - extindere școală; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare și extindere; d) Instalații sanitare interioare, e) Instalații electrice interioare școală.

În perioada raportată s-a predat **Situația de lucrări nr. 6** pe luna Mai 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL în valoare de **126.782,05 lei cu TVA** pentru desfășurarea următoarelor lucrări: a) Structura - extindere școală; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare și extindere; d) Instalații sanitare interioare, e) Instalații electrice interioare școală.

În perioada raportată s-a predat **Situația de lucrări nr. 7** pe luna Iunie 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL în valoare de **152.253,96 lei cu TVA** pentru desfășurarea următoarelor lucrări: a) Structura - extindere școală; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare și extindere; d) Instalații sanitare interioare, e) Instalații electrice interioare școală.

În perioada raportată s-a predat **Situația de lucrări nr. 8** pe luna Iulie 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL în valoare de **563.513,12 lei cu TVA** pentru desfășurarea următoarelor lucrări: a) Structura - extindere școală; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare și extindere; d) Instalații sanitare interioare, e) Instalații electrice interioare școală, f) Instalații electrice interioare sală de sport, g) Instalații curenți slabi - școală.

Intocmire raport diriginte de șantier încheiat în data 31.05.2026 aferent situațiilor de lucrări 5 și 6.

Intocmire raport diriginte de șantier încheiat în data 31.07.2026 aferent situațiilor de lucrări 7 și 8.

Prin raportul de activitate nr. 1 și procesul verbal de recepție a serviciilor nr. 182/02.04.2025.

Prin raportul de activitate nr. 2 și procesul verbal de recepție a serviciilor nr. 162/04.02.2026.

Prin raportul de activitate nr. 3 și procesul verbal de recepție a serviciilor nr. 978/02.07.2026.

2. Modificări ale contractului / deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare

Tip	Data semnare	Versiune proiect	Observații
Act adițional	18-02-2026	13	Modificările sunt necesare ca urmare a sistării temporare a lucrărilor, determinată de relocarea elevilor din unitatea de învățământ și de indisponibilitatea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților didactice. Această situație, independentă de voința beneficiarului, a condus la decalarea implementării investiției și, implicit, la imposibilitatea atingerii și monitorizării indicatorului IE6 în termenul inițial. În consecință, se impune prelungirea perioadei de monitorizare cu 6 luni, proporțional cu durata suspendării.

Tip	Data semnare	Versiune proiect	Observații
Notificare	09-10-2024	12	Avand in vedere prevederile ordinului nr. 6059 din 28 august 2024, emitent Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.2.041/2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, conform cărora se modifică modelul contractului de finanțare, precum si prevederile contractului de finantare art. 10 alin (10) „Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM/OI, unilateral, prin notificare, în următoarele situații: a)modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare, cu respectarea principiilor și regulilor Programului, (...), cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin (3)” va transmitem notificarea privind modificarea formei de contract ca urmare a emiterii ordinului nr.6059/2024. In acest sens, vă solicităm să revizuiți Cererea de Finantare (secțiunea Activități previzionate / Dată început și Dată finalizare activități postcontractuale) în vederea corelării cu Articolul 2 Durata contractului din contractul de finanțare nr 86/20.08.2024.
Notificare	04-10-2024	10	Având in vedere prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice al art. 7 alin 2) va solicitam modificarea planului de achiziții in sensul revizuirii tipului de procedura aplicat pentru atribuirea contractului de lucrări cât și a perioadei de lansare a procedurii, deoarece a fost menționat in mod eronat ca acest contract se va atribui in urma aplecării unei proceduri de „Licitatie deschisa”, procedura aplicabila de achiziții fiind „Procedura simplificata”.
Contract inițial	20-08-2024	9	In data de 20.08.2024 a fost semnat Contractul de finantare nr. 86.

3. Calendar de raportare

Tip Raport	Data limită transmitere	Observații
Periodic - Trimestrial	08-09-2026	Prin prezenta, a fost trimis spre autorizare raportul de progres nr. 8.
Periodic - Trimestrial	04-06-2026	Prin prezenta, a fost trimis spre autorizare raportul de progres nr. 7.
Periodic - Trimestrial	18-03-2026	Prin prezenta, a fost trimis spre autorizare raportul de progres nr. 6.
Periodic - Trimestrial	15-12-2025	Prin prezenta, a fost trimis spre autorizare raportul de progres nr. 5.
Periodic - Trimestrial	22-09-2025	Prin prezenta, a fost trimis spre autorizare raportul de progres nr. 4.
Periodic - Trimestrial	20-05-2025	Prin prezenta, a fost trimis spre autorizare raportul de progres nr. 3.
Periodic - Trimestrial	20-02-2025	Prin prezenta, avem rugămintea sa ne autorizați raportul de progres nr. 2.

Tip Raport	Data limită transmitere	Observații
Periodic - Trimestrial	20-12-2024	Prin prezenta, avem rugămintea sa ne autorizați raportul de progres nr. 1.

4. Activități implementate și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare. Abateri survenite față de graficul de implementare/calendarul proiectului

Activitate: Intocmirea documentatiei tehnice pentru depunerea cererii de finantare, a auditului energetic si a expertizei tehnice

Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: Precontractuală

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-08-2023

Data finalizare: 31-01-2024

Durată: 6 luni

Subactivități

Subactivitate	Realizarea documentatiei tehnice la nivel de Proiect Tehnic, DTAC
Data început	01-08-2023
Data finalizare	30-11-2023
Durată	4 luni
Rezultate previzionate	O documentatie tehnica la nivel de Proiect Tehnic elaborata in conformitate cu legislatia in vigoare pentru obiectivul de investitii
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	ACTIVITATE FINALIZARE
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	100%

Subactivitate	Realizarea expertizei tehnice, a auditului energetic si a documentatiei tehnice la faza D.A.L.I.
Data început	01-11-2023
Data finalizare	31-01-2024
Durată	3 luni

Rezultate previzionate	O documentatie tehnica la faza D.A.L.I., audit energetic si expertiza tehnica intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare necesare depunerii cererii de finantare
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	ACTIVITATE FINALIZATA
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	100%

Activitate: Consultanta in vederea depunerii cererii de finantare si a documentelor suport

Obiectiv specific: RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: Precontractuală

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-09-2023

Data finalizare: 31-01-2024

Durată: 5 luni

Subactivități

Subactivitate	Elaborarea si depunerea cererii de finantare si a documentelor suport
Data început	01-09-2023
Data finalizare	31-01-2024
Durată	5 luni
Rezultate previzionate	Un proiect elaborat in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, aprobat la finantare si implementat in conformitate cu regulile programului de finantare
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	ACTIVITATE FINALIZATA
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	100%

Activitate: Organizarea procedurilor de achizitie

Obiectiv specific: RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: Postcontractuală

Activitate de bază: Nu

Data început: 20-08-2024

Data finalizare: 31-12-2024

Durată: 5 luni

Subactivități

Subactivitate	Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor debunuri, servicii si lucrari, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici
Data început	20-08-2024
Data finalizare	31-12-2024
Durată	5 luni
Rezultate previzionate	Un dosar de achizitii publice conform legislatiei in vigoare
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	ACTIVITATE FINALIZATA
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	100%

Activitate: Informare si publicitate

Obiectiv specific: RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: Postcontractuală

Activitate de bază: Nu

Data început: 20-08-2024

Data finalizare: 30-10-2028

Durată: 51 luni

Subactivități

Subactivitate	Realizarea serviciilor de informare si publicitate ale proiectului
Data început	20-08-2024
Data finalizare	30-10-2028

Durată	51 luni
Rezultate previzionate	Realizarea masurilor de informare si publicitate conform ghidului solicitantului si a manualului de identitate vizuala.
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	In baza comanda nr. 1471/01.11.2024 a fost achiziționat panoul publicitar de începere proiect din cadrul proiectului cod smis 318901 cu operatorul economic DATA ADVERTISING SYSTEM SERVICE SRL. Rezumat al activității în perioada de raportare: A fost montat panoul de informare si publicat comunicatul de începere proiect. A fost publicat pe siteul : https://cvlpress.ro/08.10.2024/comunicat-de-presa-uat-comuna-barca .
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	50%

Activitate: Consultanta in managementul implementarii proiectului

Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: Postcontractuală

Activitate de bază: Nu

Data început: 30-08-2024

Data finalizare: 19-11-2028

Durată: 51 luni

Subactivități

Subactivitate	Managementul implementarii proiectului
Data început	30-08-2024
Data finalizare	19-11-2028
Durată	51 luni
Rezultate previzionate	Un proiect elaborat in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, aprobat la finantare si implementat in conformitate cu regulile programului de finantare
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	Prin raportul de activitate nr. 1 si procesul verbal de receptie a serviciilor nr. 182/02.04.2025. Prin raportul de activitate nr. 2 si procesul verbal de receptie a serviciilor nr. 162/04.02.2026. Prin raportul de activitate nr. 3 si procesul verbal de receptie a serviciilor nr. 978/02.07.2026.
Abateri/riscuri identificate	-

Progres în perioada de raportare	50%
----------------------------------	-----

Activitate: Realizarea investitiei de baza

Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: Postcontractuală

Activitate de bază: Da

Data început: 01-01-2025

Data finalizare: 30-04-2028

Durată: 40 luni

Subactivități

Subactivitate	Constructii si instalatii
Data început	01-01-2025
Data finalizare	30-04-2028
Durată	40 luni
Rezultate previzionate	O institutie de invatamant reabilitata si eficientizata energetic si o sala de educatie fizica scolara noua
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	In perioada raportată 21.05.2026 -20.08.2026 s-au realizat următoarele activități: In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 5 pe luna Mai 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de 311.379,73 lei cu TVA pentru desfasurarea urmatoarelor lucrari: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala. In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 6 pe luna Mai 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de 126.782,05 lei cu TVA pentru desfasurarea urmatoarelor lucrari: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala. In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 7 pe luna Iunie 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de 152.253,96 lei cu TVA pentru desfasurarea urmatoarelor lucrari: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala. In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 8 pe luna Iulie 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de 563.513,12 lei cu TVA pentru desfasurarea urmatoarelor lucrari: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala, f) Instalatii electrice interioare sală de sport, g) Instalatii curenți slabi - scoală.
	Prin prezenta, vă comunicăm faptul că progresul financiar înregistrat este de 15 %. Totodată, precizăm că estimăm atingerea și îndeplinirea integrală a indicatorului până în luna mai 2027.

Abateri/riscuri identificate	Întârzierea înregistrată la nivelul indicatorului menționat se datorează dificultăților survenite în execuție, generate de apariția unor situații neprevăzute, fapt care a influențat și termenele de raportare financiară. În ceea ce privește situațiile neprevăzute, s-a constatat că amplasamentul pe care urmează a fi edificată noua clădire – SALA DE SPORT – prezintă dificultăți din punctul de vedere al structurii geotehnice a solului. Ca urmare a acestei constatări, au fost solicitate puncte de vedere din partea topografilor, ISU, constructorului și dirigintelui de șantier. În prezent, se așteaptă transmiterea unor răspunsuri clare și în formă scrisă din partea acestora.
Progres în perioada de raportare	15 %

Subactivitate	Dirigentie de santier
Data început	01-01-2025
Data finalizare	30-04-2028
Durată	40 luni
Rezultate previzionate	O institutie de invatamant reabilitata si eficientizata energetic si o sala de educatie fizica scolara noua
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	Intocmire raport diriginie de santier incheiat in data 31.05.2026 aferent situatilor de lucrarii 5 si 6. Intocmire raport diriginie de santier incheiat in data 31.07.2026 aferent situatilor de lucrarii 7 si 8.
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	15%

Subactivitate	Asistenta tehnica din partea proiectantului si coordonator in materie de securitate si sanatate
Data început	01-01-2025
Data finalizare	30-04-2028
Durată	40 luni
Rezultate previzionate	O institutie de invatamant reabilitata si eficientizata energetic si o sala de educatie fizica scolara noua
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	Conform celor raportate anterior.
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	12%

Subactivitate	Organizare de santier
Data început	01-01-2025

Data finalizare	30-04-2025
Durată	4 luni
Rezultate previzionate	O institutie de invatamant reabilitata si eficientizata energetic si o sala de educatie fizica scolara noua
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	Conform celor raportate anterior.
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	12%

Subactivitate	Procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice si functionale care necesita montaj
Data început	01-01-2027
Data finalizare	30-04-2028
Durată	16 luni
Rezultate previzionate	O institutie de invatamant reabilitata si eficientizata energetic si o sala de educatie fizica scolara noua
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	Indeplinirea activitatiilor este in grafic.
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	0%

Subactivitate	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Data început	01-01-2027
Data finalizare	30-04-2028
Durată	16 luni
Rezultate previzionate	O institutie de invatamant reabilitata si eficientizata energetic si o sala de educatie fizica scolara noua
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	Indeplinirea activitatiilor este in grafic.
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	0%

Subactivitate	Achizitionare dotari
----------------------	-----------------------------

Data început	01-09-2027
Data finalizare	30-04-2028
Durată	8 luni
Rezultate previzionate	O institutie de invatamant reabilitata si eficientizata energetic si o sala de educatie fizica scolara noua
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	Indeplinirea activitatiilor este in grafic.
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	0%

Activitate: Audit financiar al proiectului

Obiectiv specific: RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: Postcontractuală

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-06-2025

Data finalizare: 30-07-2028

Durată: 38 luni

Subactivități

Subactivitate	Realizarea auditului financiar al proiectului
Data început	01-06-2025
Data finalizare	30-07-2028
Durată	38 luni
Rezultate previzionate	Minim 1 raport de audit financiar intocmit
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	Indeplinirea activitatiilor este in grafic.
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	0%

Activitate: Masuri conexe/complementare de tip FSE+

Obiectiv specific: RS04.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: Postcontractuală

Activitate de bază: Da

Data început: 01-04-2028

Data finalizare: 30-10-2028

Durată: 7 luni

Subactivități

Subactivitate	Masuri pentru integrare/desegregare/sprijin pentru copii din grupurile defavorizate
Data început	01-04-2028
Data finalizare	30-10-2028
Durată	7 luni
Rezultate previzionate	Masuri pentru integrare/desegregare/sprijin pentru copii din grupurile defavorizate
Parteneri implicați	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte
Rezultat obținut în perioada de raportare	Îndeplinirea activităților este în grafic.
Abateri/riscuri identificate	-
Progres în perioada de raportare	0%

5. Indicatori**5.1. Indicatori de realizare și indicatori de rezultat (program)****5.1.1. De realizare:**

Indicator	Tip de regiune	Tip	Unitate de măsură	Țintă	Valoare realizată în perioada raportată	Informații valoare raportată	Detalii indicatori tip întreprinderi/procent/dezagregare
RC067_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane)	Regiune mai puțin dezvoltată	General	persoane	308,000	0,000	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane)

Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: **0,000** persoane - Țintă **308,000** persoane

5.1.2. De rezultat:

Indicator	Tip de regiune	Tip	Unitate de măsură	Țintă	Valoare realizată în perioada raportată	Informații valoare raportată	Detalii indicatori tip întreprinderi/procent/dezagregare
PSR02_PRSV0_Procentul de utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate care aparțin grupurilor vulnerabile (%)	Regiune mai puțin dezvoltată	Procent	%	57,400	0,000	-	0,000 / 100,000
RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an)	Regiune mai puțin dezvoltată	General	utilizatori/an	308,000	0,000	-	-

Sumar indicatori de rezultat (program)

- PSR02_PRSV0_Procentul de utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate care aparțin grupurilor vulnerabile (%)

Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: **0,000** % - Țintă **57,400** %

- RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an)

Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: **0,000** utilizatori/an - Țintă **308,000** utilizatori/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

5.2. Indicatori suplimentari

5.2.1. De realizare:

Indicator	Obiectiv specific	Fond UE	Tip de regiune	Tip	Unitate de măsură	Țintă	Valoare realizată în perioada raportată	Informații valoare raportată	Detalii indicatori tip întreprinderi/procent
Numarul total de participanti la	RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii								

procesul educational în structura educationala subiect al proiectului utilizatori ai structurii educationale care aparțin categoriilor vulnerabile copii de etnie roma.	de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	Fondul European de Dezvoltare Regională	Regiune mai puțin dezvoltată	General	nr.	177,000	0,000	-	-
Numarul total de participanti la procesul educational în structura educationala subiect al proiectului	RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	Fondul European de Dezvoltare Regională	Regiune mai puțin dezvoltată	General	nr.	308,000	0,000	-	-
Suprafata utila spatii de invatamant reabilitate/create	RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	Fondul European de Dezvoltare Regională	Regiune mai puțin dezvoltată	General	mp.	1.464,000	0,000	-	-
Cabinete medicale scolare reabilitate /dotate	RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	Fondul European de Dezvoltare Regională	Regiune mai puțin dezvoltată	General	nr.	1,000	0,000	-	-
	RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii								

Suprafata sala de sport creata	de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	Fondul European de Dezvoltare Regională	Regiune mai puțin dezvoltată	General	mp.	482,000	0,000	-	-
Spatii exterioare amenajate	RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	Fondul European de Dezvoltare Regională	Regiune mai puțin dezvoltată	General	mp.	4.000,000	0,000	-	-
Numar de laboratoare dotate	RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	Fondul European de Dezvoltare Regională	Regiune mai puțin dezvoltată	General	nr.	1,000	0,000	-	-
Rata de ocupare	RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	Fondul European de Dezvoltare Regională	Regiune mai puțin dezvoltată	General	%	100,000	0,000	-	-

Sumar indicatori suplimentari de realizare

- Numarul total de participanti la procesul educational in structura educationala subiect al proiectului utilizatori ai structurii educationale care apartin categoriilor vulnerabile copii de etnie roma.

Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: **0,000** nr. - Țintă **177,000** nr.

- Numarul total de participanti la procesul educational in structura educationala subiect al proiectului

Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: **0,000** nr. - Țintă **308,000** nr.

- Suprafata utila spatii de invatamant reabilitate/create

Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: **0,000** mp. - Țintă **1.464,000** mp.

- Cabinete medicale scolare reabilitate/dotate

Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: **0,000** nr. - Țintă **1,000** nr.

- Suprafata sala de sport creata

Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: **0,000** mp. - Țintă **482,000** mp.

- Spatii exterioare amenajate

Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: **0,000** mp. - Țintă **4.000,000** mp.

- Numar de laboratoare dotate

Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: **0,000** nr. - Țintă **1,000** nr.

- Rata de ocupare

Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: **0,000** % - Țintă **100,000** %

5.2.2. De rezultat:

Indicator	Obiectiv specific	Fond UE	Tip de regiune	Tip	Unitate de măsură	Țintă	Valoare realizată în perioada raportată	Informații valoare raportată	Detalii indicatori tip întreprinderi/procent
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

6. Grup țintă în perioada de raportare

A. Registru grup țintă - participant

Nume și prenume	CNP	Adresă reședință	Categorie formular grup țintă	Data completare formular	Data intrare operațiune /Data începere formare	Data ieșire operațiune /Data finalizare formare	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat
-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Registru grup țintă - entitate

Denumire	Cod unic de înregistrare fiscală	Adresa	Data completare formular	Data intrare operațiune /Data începere formare	Data ieșire operațiune /Data finalizare formare	Indicatori specifici de realizare	Indicatori specifici de rezultat
-	-	-	-	-	-	-	-

7. Graficul de achiziții și stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte

Aplicant	Titlu	Descriere	Tip	Perioada	Valoare TVA	Valoare estimată fără TVA	Valoare totală estimată	Stadiu	Etapă achiziție
COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitie masuri conexe /complementare de tip FSE	Masuri pentru integrare /desegregare/sprijin pentru copii din grupurile defavorizate	Servicii	06/01 /2028	9.500,00 RON	50.000,00 RON	59.500,00 RON	INDEPLINIREA ACHIZITIEI ESTE IN GRAFIC - CHELTUIALA NEELIGIBILA	Procedură în pregătire
COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitie servicii de informare si publicitate	Informare si publicitate legate de proiect	Servicii	01/09 /2024	2.850,00 RON	15.000,00 RON	17.850,00 RON	Comanda nr. 1471 încheiat cu DATA ADVERTISING SYSTEM SERVICE SRL - achiziționarea panou publicitar - CHELTUIALA NEELIGIBILA	Contract în implementare
								In data de 07.04.2026 a fost semnat	

COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitie servicii coordonator in materie de securitate si sanatate	Servicii coordonator in materie de securitate si sanatate	Servicii	06/01 /2025	3.800,00 RON	20.000,00 RON	23.800,00 RON	contractul nr. 2050 cu operatorul economic SC BODY SRL- CHELTUIALA NEELIGIBILA	Contract în implementare
COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitie servicii de asistenta tehnica - dirigentie de santier	Servicii de asistenta tehnica - dirigentie de santier	Servicii	06/01 /2025	24.700,00 RON	130.000,00 RON	154.700,00 RON	In baza raportului dirigintelui de santier din data 02.03.2026 si cel din data 31.03.2026 s-a prezentat urmatoarele lucrările in supravegherea lucrarilor de constructii: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare scolii; e) Instalatii electrice interioare scoala. - CHELTUIALA NEELIGIBILA	Contract în implementare
								In perioada raportată 21.05.2026 -20.08.2026 s-au realizat următoarele activități: In perioda raportata s-a predat Situatia de	

COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitia executiei de lucrari	Realizarea investitiei de baza	Lucrări	27/09 /2024	3.310.483,08 RON	17.423.595,16 RON	20.734.078,24 RON	lucrari nr. 5 pe luna Mai 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de <u>311.379,73 lei cu TVA</u> pentru desfasurarea urmatoarelor lucrarii: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala. In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 6 pe luna Mai 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de <u>126.782,05 lei cu TVA</u> pentru desfasurarea urmatoarelor lucrarii: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala. In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 7 pe luna Iunie 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de <u>152.253,96 lei cu TVA</u> pentru desfasurarea	Contract în implementare
---	-----------------------------------	--------------------------------	---------	----------------	---------------------	----------------------	----------------------	--	-----------------------------

								urmatoarelor lucrari: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala. In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 8 pe luna Iulie 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de <u>563.513,12 lei cu TVA</u> pentru desfasurarea urmatoarelor lucrari: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala, f) Instalatii electrice interioare sală de sport, g) Instalatii curenți slabi - școală. INDEPLINIREA ACHIZITIEI ESTE IN GRAFIC - CHELTUIALA ELIGIBILA	
COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitie servicii de auditare financiara a proiectului	Servicii de auditare financiara a proiectului	Servicii	01/06 /2025	5.700,00 RON	30.000,00 RON	35.700,00 RON	IN CURS DE SEMNARE CONTRACT - CHELTUIALA NEELIGIBILA	Procedură în pregătire

COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitie de servicii pentru organizarea procedurilor de achizitie	Servicii pentru organizarea procedurilor de achizitie	Servicii	01/09 /2024	15.200,00 RON	80.000,00 RON	95.200,00 RON	Finalizată- Nr. ctr. 5287 încheiat cu SC SUDOLT CONSULTING SRL - CHELTUIALA NEELIGIBILA	Contract finalizat
COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitii de servicii de verificare tehnica si de calitate a proiectului tehnic	Servicii de verificare tehnica si de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	Servicii	01/12 /2023	3.040,00 RON	16.000,00 RON	19.040,00 RON	Finalizată- Nr. ctr. 8209 încheiat cu NOVOLUTION SRL - CHELTUIALA NEELIGIBILA	Contract finalizat
COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitie servicii de proiectare	Servicii pentru elaborarea proiectului tehnic, DTAC si asistenta tehnica	Servicii	01/11 /2023	17.670,00 RON	93.000,00 RON	110.670,00 RON	Finalizată- Nr. ctr. 2810 încheiat cu GLOBEXTERRA SRL - CHELTUIALA NEELIGIBILA	Contract finalizat
COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitii servicii de management proiect (scriere, depunere, implementare)	Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect	Servicii	01/09 /2023	22.800,00 RON	120.000,00 RON	142.800,00 RON	Conform celor raportate in raportul anterior. Prin raportul de activitate nr. 1 si procesul verbal de receptie a serviciilor nr. 182/02.04.2025. Prin raportul de activitate nr. 2 si procesul verbal de receptie a serviciilor nr. 162/04.02.2026. Prin raportul de activitate nr. 3 si procesul verbal de receptie a serviciilor nr. 978/02.07.2026. INDEPLINIREA ACHIZITIEI ESTE IN GRAFIC - CHELTUIALA	Contract în implementare

								NEELIGIBILA	
COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	Achizitie servicii realizare studiu de fezabilitate cu elemente de DALI	Achizitie S.F. cu elemente de D. A.L.I., expertiză tehnică, certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, studii de teren si documentatii suport pentru obtinerea de avize	Servicii	01/08 /2023	17.575,00 RON	92.500,00 RON	110.075,00 RON	La data de 04.05.2023, a fost semnat contractul de prestări servicii nr. 2810 cu operatorul economic GLOBEXTERRA SRL - CHELTUIALA NEELIGIBILA	Contract finalizat

8. Informații privind contractele de achiziții semnate în cadrul proiectului și modificările la acestea

8.1. Contracte achiziții semnate

Nume contract	Cod contract	Număr/ Dată semnare contract	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală	Durată luni	Durată zile	Nume autoritate contractantă	Ofertanți	Descriere
CONTRAC DE LUCRARI	1054582	60 / 08-01-2025	14.663.186,63 RON	2.786.005,46 RON	17.449.192,09 RON	24	-	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	VIOCLAR IMPEX SRL	In perioada raportată 21.05.2026 -20.08.2026 s-au realizat următoarele activități: In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 5 pe luna Mai 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de 311.379,73 lei cu TVA pentru desfasurarea urmatoarelor lucrarii: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala. In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 6 pe luna Mai 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de 126.782,05 lei cu TVA pentru desfasurarea urmatoarelor lucrarii: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala. In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 7 pe luna Iunie 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de 152.253,96 lei cu TVA pentru desfasurarea urmatoarelor lucrarii: a) Structura -

											extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala. In perioada raportata s-a predat Situatia de lucrari nr. 8 pe luna Iulie 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de 563.513,12 lei cu TVA pentru desfasurarea urmatoarelor lucrari: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala, f) Instalatii electrice interioare sală de sport, g) Instalatii curenți slabi - scoală.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.2. Acte adiționale achiziții

Nume contract	Cod contract	Număr / Dată semnare contract	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală	Durată luni	Durată zile	Nume autoritate contractantă	Ofertanți	Descriere	Nume act adițional	Cod act adițional	Număr act adițional
CONTRAC DE LUCRARI	1054582	60 / 08-01-2025	14.926.496,33 RON	3.134.564,23 RON	18.061.060,56 RON	24	-	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	VIOCLAR IMPEX SRL	Nu este cazul	ACT ADITI ONAL NR. 2	1208835	2
CONTRAC DE LUCRARI	1054582	60 / 08-01-2025	14.663.186,63 RON	3.079.269,20 RON	17.742.455,83 RON	24	-	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	VIOCLAR IMPEX SRL	Nu este cazul.	ACT ADITI ONAL NR. 1 - MAJOR ARE TVA 21%	1155693	1

9. Situație avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de achiziții, inclusiv dificultăți întâmpinate și întârzieri

9.1. Avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de achiziție

In perioada raportată **21.05.2026 -20.08.2026** s-au realizat următoarele activității:

In perioada raportata s-a predat **Situatia de lucrari nr. 5** pe luna Mai 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de **311.379,73 lei cu TVA** pentru desfasurarea urmatoarelor lucrari: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala.

In perioada raportata s-a predat **Situatia de lucrari nr. 6** pe luna Mai 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de **126.782,05 lei cu TVA** pentru desfasurarea urmatoarelor lucrari: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala.

In perioada raportata s-a predat **Situatia de lucrari nr. 7** pe luna Iunie 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL in valoare de **152.253,96 lei cu TVA** pentru desfasurarea urmatoarelor lucrari: a) Structura - extindere scoala; b) Structura - troson existen; c) Arhitectură - reabilitare si extindere; d) Instalatii sanitare interioare, e) Instalatii electrice interioare scoala.

În perioada raportată s-a predat **Situația de lucrări nr. 8** pe luna Iulie 2026, de executantul SC VIOCLAR IMPEX SRL în valoare de **563.513,12 lei cu TVA** pentru desfășurarea următoarelor lucrări: a) Structura - extindere școală; b) Structura - troson existenț; c) Arhitectură - reabilitare și extindere; d) Instalații sanitare interioare, e) Instalații electrice interioare școală, f) Instalații electrice interioare sală de sport, g) Instalații curenți slabi - școală.

9.2. Dificultăți întâmpinate și întâzieri

Întârzierea înregistrată la nivelul proiectului se datorează dificultăților survenite în execuție, generate de apariția unor situații neprevăzute, fapt care a influențat și termenele de raportare financiară.

În ceea ce privește situațiile neprevăzute, s-a constatat că amplasamentul pe care urmează a fi edificată noua clădire – SALA DE SPORT – prezintă dificultăți din punctul de vedere al structurii geotehnice a solului.

Ca urmare a acestei constatări, au fost solicitate puncte de vedere din partea topografilor, ISU, constructorului și dirigintelui de șantier. În prezent, se așteaptă transmiterea unor răspunsuri clare și în formă scrisă din partea acestora.

10. Evidența echipamentelor (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente)

Nume	Număr recepție	Data recepție
-	-	-

11. Stadiul garanțiilor de bună execuție și penalităților aferente contractelor de achiziții

11.1. Garanții de bună execuție

Număr	Data	Valoare	Data expirare	Aplicant	Contract achiziție	Număr/Data contract achiziție	Act adițional achiziție	Număr/Data act adițional achiziție
-	-	-	-	-	-	-	-	-

11.2. Penalități

Valoare	Data instituire	Contract achiziție	Număr/Data contract achiziție	Act adițional achiziție	Număr/Data act adițional achiziție	Justificare
-	-	-	-	-	-	-

12. Resurse umane implicate în activitățile raportate (echipa de management+echipa de implementare), implicarea efectivă a partenerilor responsabili pentru implementarea activității

Nume	CNP/CIF	Descriere	Tip	Categorii	Adăugată din proiect
IONESCU LUCIANA	2681121160012	MANAGEMENT DE PROIECT	PERSOANA	Echipă de proiect	Nu

13. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat / de Minimis

NU ESTE CAZUL

14. Respectarea cerințelor cu privire la comunicarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri acordat în cadrul proiectului

Aviz nr. 24033181/04.10.2024 publicat pe site-ul primaria.barca@yahoo.ro

Aviz nr. 24033181/04.10.2024 -Comunicat publicat in data de 08.10.2024 in ziarul CUVANTUL LIBERTATII

<https://cvlpress.ro/08.10.2024/comunicat-de-presa-uat-comuna-barca/>

15. Principii orizontale și teme secundare

15.1. Egalitate de șanse

15.1.1. Egalitate de gen

În perioada de raportare nu au fost derulate acțiuni specifice în ceea ce privește angajarea de noi salariați. Procesul de recrutare și angajare este planificat pentru a fi implementat în ultimele luni ale proiectului, în conformitate cu graficul de activități stabilit, astfel încât noii angajați să fie integrați în etapele finale, când necesarul de resurse umane va fi maxim.

15.1.2. Nediscriminare

Acțiuni specifice în perioada de raportare:

Pe parcursul derulării proiectului s-au respectat toate prevederile legale și reglementările privind principiul egalității de șanse și al nediscriminării. În cadrul proiectului:

- S-a asigurat accesul egal la activități și resurse pentru toate persoanele implicate, indiferent de sex, vârstă, etnie, religie, dizabilitate, orientare sexuală, opinii sau apartenență politică.
- Pentru asigurarea transparenței și tratamentului echitabil, procedurile interne au fost revizuite astfel încât să reflecte acest principiu, iar membrii echipei de implementare au fost informați cu privire la obligațiile legale în domeniu.
- În cazul activităților care urmează să se desfășoare (ex. recrutare), se va acorda o atenție sporită respectării acestui principiu, prin utilizarea unor grile de evaluare obiective și a unor comisii de selecție diverse și echilibrate.

15.1.3. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

Acțiuni specifice în perioada de raportare:

- S-a respectat acest principiu prin achiziționarea de bănci, usii, rampe, pentru persoane cu dizabilități, trasarea locurilor de parcare și aplicarea unor măsuri pentru egalitatea de șanse.

15.1.4. Schimbări demografice

În perioada de raportare nu s-au realizat angajări în cadrul proiectului.

15.2. Dezvoltare durabilă

15.2.1. Poluatorul plătește

Solicitantul aplică în mod constant, în cadrul activităților sale curente, principiul „poluatorul plătește”, consacrat în politicile europene și naționale de mediu. În acest sens, entitatea își asumă responsabilitatea pentru costurile asociate impactului negativ asupra mediului pe care îl generează și implementează măsuri adecvate pentru prevenirea, reducerea și, după caz, remedierea efectelor negative. Respectarea acestui principiu se reflectă în modul de gestionare a deșeurilor, consumul de resurse și alinierea la cerințele legale din domeniul protecției mediului.

15.2.2. Protecția biodiversității

Având în vedere considerentele protejării mediului înconjurător și în conformitate cu cadrul de reglementare al răspunderii de mediu, bazată pe principiul "poluatorul plătește", în scopul prevenirii și reparării prejudiciului asupra mediului, solicitantul aplică "Ordonanța de urgență nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului", din 28/06/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 29/06/2007, transpunerea în sistemul românesc de drept a Directivei Europene 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. În concordanță cu expunerea mai sus amintită, UAT urmărește abordarea unui comportament care să se armonizeze cu mediul, asigurându-se că prin activitățile întreprinse contribuie la refacerea și menținerea calității mediului.

15.2.3. Utilizarea eficientă a resurselor

Implementarea proiectului nu generează poluanți și nu afectează solul, apa sau aerul, utilizând soluții tehnice prietenoase cu mediul. Zgomotul produs în perioada execuției se menține la un nivel normal, fără a deranja locuitorii. Prin achiziția și utilizarea panourilor fotovoltaice, proiectul contribuie la reducerea poluării și la utilizarea sustenabilă a resurselor.

15.2.4. Reziliența la dezastre

Schimbările climatice sporesc riscul de dezastre naturale, ceea ce impune creșterea rezilienței prin măsuri de prevenire și adaptare. Proiectul promovează managementul riscurilor și respectarea principiilor dezvoltării durabile, reducând vulnerabilitatea la potențiale efecte negative. Totodată, se asigură instruirii tematice și respectarea normelor de siguranță, contribuind la consolidarea capacității de reacție în situații de urgență.

15.3. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului)

15.3.1 Imunizarea la schimbările climatice

Locația proiectului nu este situată într-o zonă cu risc ridicat de dezastre naturale.

15.3.2 Principiul "do no significant harm" - DNSH

Prin proiect se respecta principiile menționate în Ghidul Solicitantului PR 2021-2027, "Do No Significant Harm" (DNSH). La punerea în opera a lucrărilor se va urmări utilizarea materialelor de construcție fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zona folosind tehnici care nu afectează mediul.

15.3.3 Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale (Directiva SEA - Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului)

N/A

15.4. Teme secundare

N/A

16. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de raportare/recomandărilor formulate la aprobarea rapoartelor de progres anterioare

Cod raport vizită la fața locului: 15516 Autoritate: Autoritate de management Tip vizită: Pe perioada de implementare Scopul vizitei: Monitorizare	Număr înregistrare: 91626/02.12.2025 Recomandări / plan de măsuri pentru implementarea corespunzătoare a proiectului: 1.Realizare subpagina in cadrul site-ului beneficiarului, unde se vor posta informatii despre implementarea proiectului. „Pentru asigurarea transparenței și a informării periodice a cetățenilor, beneficiarul va publica, pe site-ul propriu, la subpagina dedicată proiectului, anunțuri despre stadiul proiectului, evidențiind sprijinul financiar al UE”. Termen: 23.12.2025 2.Transmiterea raportului de activitate a dirigintelui de santier cu specificarea personalului cheie prezent pe santier cat si a stadiului fizic al lucrarilor. Termen 23.12.2025 3.Realizarea tuturor achizitiilor din cadrul planului de achizii. Termen: Pe perioada de implementare a proiectului. 4.Respectarea prevederilor OUG 23/2023, art 14, alin (13): „În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia”. Termen: Pe perioada de implementare a proiectului. Stadiul implementării: Implementat
Observații: -	

Cod raport vizită la fața locului: 10462 Autoritate: Autoritate de management Tip vizită: Pe perioada de implementare Scopul vizitei: Monitorizare	Număr înregistrare: 24046216 Recomandări / plan de măsuri pentru implementarea corespunzătoare a proiectului: 1. Respectarea termenelor prevăzute în secțiunile Plan de achiziții, Activități previzionate și Plan de monitorizare a proiectului din Cererea de finanțare și din Anexa 3- Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 2. Respectarea prevederilor Contractului finanțare, III. Condiții generale, art 7 Drepturile și obligațiile Beneficiarului, alin (19): „Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM PR SV Oltenia a verificării procedurii de achiziție”. 3. Se va avea în vedere termenul de realizare pentru primul indicator de etapă (06.01.2025), și anume „ordin începere lucrări” și trimiterea documentelor justificative. Respectarea prevederilor OUG 23/2023, art 14, alin (13): „În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia”. 4. Se va avea în vedere crearea în cadrul site-ului propriu a unei subpagini dedicate proiectului și realizarea unui portofoliu de fotografii, pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia. Stadiul implementării: Implementat
Observații: -	

17. Stadiul îndeplinirii INDICATORILOR DE ETAPĂ. Abateri/întârzieri față de planul de monitorizare

Nume indicator	Stadiu financiar de minim 90% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare/IE8	
Valoare intermediară: - Țintă: - Unitate de măsură: -	Termen: 15-02-2028 Stadiu: Neîndeplinit	Categorie: Indicator de etapă de reper Criteriu validare: Cerere de rambursare
Justificare/Motive	INDICATOR IN GRAFIC	
Abatere întârziere	-	
Măsură remediere		

Nume indicator	Stadiu financiar de minim 50% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare/IE6	
Valoare intermediară: - Țintă: - Unitate de măsură: -	Termen: 02-09-2026 Stadiu: Neîndeplinit	Categorie: Indicator de etapă de reper Criteriu validare: Cerere de rambursare
Justificare/Motive	Prin prezenta, vă comunicăm faptul că progresul financiar înregistrat este de 15 %. Totodată, precizăm că estimăm atingerea și îndeplinirea integrală a indicatorului până în luna mai 2027. Întârzierea înregistrată la nivelul indicatorului menționat se datorează dificultăților survenite în execuție, generate de apariția unor situații neprevăzute, fapt care a influențat și termenele de raportare financiară. În ceea ce privește situațiile neprevăzute, s-a constatat că amplasamentul pe care urmează a fi edificată noua clădire – SALA DE SPORT – prezintă dificultăți din punctul de vedere al structurii geotehnice a solului.	

	Ca urmare a acestei constatări, au fost solicitate puncte de vedere din partea topografilor, ISU, constructorului și dirigintelui de șantier. În prezent, se așteaptă transmiterea unor răspunsuri clare și în formă scrisă din partea acestora.
Abatere întârziere	-
Măsură remediere	Prin prezenta, vă comunicăm faptul că progresul financiar înregistrat este de 15 %. Totodată, precizăm că estimăm atingerea și îndeplinirea integrală a indicatorului până în luna mai 2027. Întârzierea înregistrată la nivelul indicatorului menționat se datorează dificultăților survenite în execuție, generate de apariția unor situații neprevăzute, fapt care a influențat și termenele de raportare financiară. În ceea ce privește situațiile neprevăzute, s-a constatat că amplasamentul pe care urmează a fi edificată noua clădire – SALA DE SPORT – prezintă dificultăți din punctul de vedere al structurii geotehnice a solului. Ca urmare a acestei constatări, au fost solicitate puncte de vedere din partea topografilor, ISU, constructorului și dirigintelui de șantier. În prezent, se așteaptă transmiterea unor răspunsuri clare și în formă scrisă din partea acestora.

Nume indicator	Ordin incepere lucrari/IE4	
Valoare intermediară: - Țintă: - Unitate de măsură: -	Termen: 06-01-2025 Stadiu: Îndeplinit la termen	Categorie: Indicator de etapă de reper Criteriu validare: Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a contractului de realizare a lucrărilor de execuție în MySMIS2021/SMIS2021+
Justificare/Motive	INDICATOR FINALIZAT	
Abatere întârziere	-	
Măsură remediere		

Nume indicator	RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane)	
Valoare intermediară: 0,000 Țintă: 308,000 Unitate de măsură: persoane	Termen: 31-10-2028 Stadiu: Neîndeplinit	Categorie: Indicator de etapă de realizare Criteriu validare: -
Justificare/Motive	INDICATOR IN GRAFIC	
Abatere întârziere	-	
Măsură remediere		

18. Calitatea liderului/partenerului în alte proiecte

Nume aplicant	Lider	Cod SMIS	Nume proiect	Entitate finanțatoare	Data semnare	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar	Data început	Data sfârșit
COMUNA BÎRCA	Da	-	Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Bârca	Uniunea Europeana	18-12-2023	1.936.460,00 RON	386.891,00 RON	18-12-2023	31-12-2024
COMUNA BÎRCA	Da	-	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a Liceului Teoretic "Adrian Paunescu" Bârca	Uniunea Europeana	28-08-2023	941.694,60 RON	50.000,00 RON	28-08-2023	31-12-2024
COMUNA BÎRCA	Da	-	Infiintarea unui centru de colectare selectiva a deeurilor prin aport voluntar in Comuna Barca, judetulDolj	Uniunea Europeana	25-01-2023	0,00 RON	3.830.913,00 RON	25-01-2023	30-09-2024
COMUNA BÎRCA	Da	-	Dotare SVSU	Uniunea Europeana	11-10-2023	128.252,13 RON	0,00 RON	11-10-2023	11-06-2024
COMUNA BÎRCA	Da	136673	Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice	Guvernul României	31-07-2022	292.900,00 RON	80.000,00 RON	05-12-2022	31-07-2024
COMUNA BÎRCA	Da	66522	Reabilitare, modernizare si dotare Cladire Primaria Barca	Guvernul României	03-06-2022	6.233.394,48 RON	1.983.384,52 RON	03-06-2022	03-10-2024
COMUNA BÎRCA	Da	101916	Viitor European: Integrare	Uniunea Europeana	13-09-2017	9.180.898,00 RON	187.365,00 RON	13-09-2017	15-05-2022
COMUNA BÎRCA	Da	59527	EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE IN COMUNA BÎRCA, SATUL BÎRCA, JUDETUL DOLJ	Uniunea Europeana	03-11-2015	22.586.876,00 RON	460.957,00 RON	03-11-2015	30-06-2016

19. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI / PROPUNERI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNȚĂMINĂRII EVENTUALELOR DEFICIENȚE LA MOMENTUL RAPORTĂRII

N/A

Documente atașate la Raportul de Progres:

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
2_Progresul proiectului.pdf	Aviz / acord / autorizație	Nu	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	08-09-2026 11:34	URTILĂ CRISTINEL
1_Adresa de incarcare RT 8.pdf	Aviz / acord / autorizație	Nu	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	08-09-2026 11:34	URTILĂ CRISTINEL
10_PV consultanta.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	08-09-2026 11:14	URTILĂ CRISTINEL
9_Minute sedinta de lucru.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	08-09-2026 11:14	URTILĂ CRISTINEL
8_Raport diriginte santier.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	08-09-2026 11:14	URTILĂ CRISTINEL
7_Centralizator financiar SL 8.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	08-09-2026 11:14	URTILĂ CRISTINEL
6_Centralizator financiar SL 7.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	08-09-2026 11:14	URTILĂ CRISTINEL
5_Raport diriginte DE SANTIER.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	08-09-2026 11:14	URTILĂ CRISTINEL
4_SL6 Centralizator .pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	08-09-2026 11:14	URTILĂ CRISTINEL
3_SL5 Centralizator.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BÎRCA / Serviciul proiecte	08-09-2026 11:14	URTILĂ CRISTINEL

Subsemnatul/a, **URTILĂ CRISTINEL**, în calitate de reprezentant legal/împuternicit, declar că informațiile conținute în prezentul document sunt reale și reflectă întru totul realitatea.

În calitate de beneficiar unic/lider de parteneriat declar următoarele:

- a) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare/ordinul de finanțare;
- b) Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare/ordinul de finanțare;
- c) Regulile privind achizițiile publice și oportunități egale au fost respectate;
- d) Certificăm realitatea informațiilor cuprinse în prezentul raport, cu privire la progresul fizic al proiectului;
- e) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- f) Declar că prezentul Raport de Progres a fost completat cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;
- g) Declar că toate documentele originale așa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituție, ștampilate, semnate și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului. **Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme.**

Data:
08-09-2026

Nume și prenume: **URTILĂ CRISTINEL**
Semnătura,

