

RAPORT DE PROGRES Intermediar
Nr. /Data 14/08.07.2026

1 Identificare

Denumire beneficiar/parteneri	UAT COMUNA BÂRCA
Cod Contract	Nr. C311A0122000130/07.02.2023
Titlul Proiectului	"INFINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA BARCA, JUDETUL DOLJ"
Localizare proiect/investitie	COMUNA BÂRCA, TEREN INTRAVILAN Adresa: Jud. Dolj, T13 P1, Nr. cadastral Nr.topografic 39544

2 Modificări aduse contractului de finanțare:

Nr. crt.	Nr. Act adițional/ Notificare de modificare și data intrării în vigoare		Obiectul modificării
	Număr document	Tip document	Data intrare in vigoare
1	1	Act adițional	30.09.2024
2	2	Act adițional	30.09.2025
3		Selectați	
4		Selectați	
5		Selectați	
6		Selectați	
7		Selectați	
8		Selectați	

Atenție!
Se vor completa doar spatiile marcate cu
Acolo unde nu este cazul, se va completa cu "Nu este cazul"

3 Stadiul de realizare a acțiunilor/ activităților/ achizițiilor prevăzute prin proiect:

Nr. crt.	Acțiuni/ Activități prevăzute în proiect/Achiziții, după caz	Stadiu de realizare/ execuție		Descrierea pe scurt a stadiului de realizare	Durata de realizare/ execuție conform contract de finanțare/contract de achiziție/act adițional		Probleme/ blocaje survenite	Măsuri de remediere propuse	Valoare conform contract de finanțare/contract de achiziție, după caz, (lei, fără TVA)	Plăți efectuate de beneficiar în perioada de raportare (lei, fără TVA)	Total plăți efectuate de beneficiar - cumulată (lei, fără TVA)
		nedemaratat/în curs/finalizat									
					De la ... până la						
1	Servicii elaborare Studiu Geotehnic	Finalizat		Servicii elaborare Studiu Geotehnic	04.01.2023	25.01.2023	nu este cazul	nu este cazul	4,380.00 lei	0.00 lei	4,380.00 lei
2	Servicii de elaborare Studiu de soluție	Finalizat		Servicii de elaborare Studiu de soluție	28.02.2023	27.03.2023	nu este cazul	nu este cazul	6,366.42 lei	0.00 lei	6,366.42 lei
3	Servicii proiectare	În curs		elaborare SF, DTAC, PTH+DE	28.03.2023	30.06.2026	nu este cazul	nu este cazul	181,000.00 lei	0.00 lei	174,000.00 lei
4	Servicii de consultanta	În curs		consultanta in implementare	28.03.2023	30.06.2026	nu este cazul	nu este cazul	90,000.00 lei	0.00 lei	87,000.00 lei
5	Servicii de consultanta in domeniul achizițiilor	Finalizat		Servicii de consultanta in achiziție pentru atribuire contract de lucrari	23.11.2023	17.01.2024	nu este cazul	nu este cazul	10,000.00 lei	0.00 lei	10,000.00 lei
6	Servicii de informare și publicitate	În curs		Servicii de informare și publicitate	09.01.2024	30.08.2026	nu este cazul	nu este cazul	38,310.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
7	Servicii de asistență tehnică și supraveghere lucrări în șantier	În curs		Servicii de asistență tehnică și supraveghere lucrări în șantier	04.03.2024	30.08.2026	nu este cazul	nu este cazul	17,760.00 lei	0.00 lei	10,000.00 lei
8	Achiziție publică de lucrări	În curs		execuție lucrari	17.01.2024	30.08.2026	nu este cazul	nu este cazul	1,999,300.80 lei	0.00 lei	1,251,066.89 lei
9	Achiziție publică de dotări utilaje și echipamente tehnologice	Nedemarat			12.2025	30.08.2026			1,150,989.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
Total									3,498,106.22 lei	0.00 lei	1,542,813.31 lei

Atenție!
Se vor completa doar spațiile marcate cu
Acolo unde nu este cazul, se va completa cu "Nu este cazul"

4 Indicatori ai proiectului conform

contractului de finanțare

Nr. crt	Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoare realizată în perioada de raportare	Valoare cumulată de la începutul implementării proiectului	Valoare țintă/ rezultat
1	Centrele de colectare cu aport voluntar înființate	nr.	0	0	1
2	Cantitatea de deșeuri colectată separat	tone/an	0	0.00	36
3	Rata de reciclare exprimare în procent din deșeurile colectate separat	procent	0	0.00	50
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Atenție!

Se vor completa doar spațiile marcate cu

Acolo unde nu este cazul, se va completa cu "Nu este cazul"

5 Stadiul de realizare a achizițiilor publice:

Nr. crt	Obiectul achiziției	Stadiu		Procedura aplicată	Valoare estimată	Nr. Anunț/ invitație din SICAP/ Codul unic al achiziției inițiate din catalogul electronic	Data începerii procedurii/ data publicării*	Documente de control ce au vizat contractul (ex. ANAP)	Avertisment de integritate emis de ANI (da/nu)	Decizie CNSC/ Hotărâre Judecătorești (da/nu)	Data atribuirii contractului*	Datele privind beneficiarul real au fost identificate la ONRC? (DA/NU)	Nr. și data contract de achiziție	Motive care au determinat întârzierea achiziției sau anularea acesteia
		Nedemarată/în desfășurare/întrăbută/anulată	Atribuită											
1	servicii elaborare Studii Geotehnic	Atribuită		achiziție directă	4,380.00 lei	DA32324970	04.01.2023	Nu	Nu	Nu	04.01.2023	Da	DA32324970/04.01.2023	NU ESTE CAZUL
2	Servicii de elaborare Studiu de solutie	Atribuită		achiziție directă	6,366.42 lei	NA	NA	Nu	Nu	Nu	28.02.2023	Da	7600003470 28.02.2023	NU ESTE CAZUL
3	Servicii proiectare	Atribuită		achiziție directă	181,000.00 lei	DA32895402	27.03.2023	Nu	Nu	Nu	28.03.2023	Da	2066/28.03.2023	NU ESTE CAZUL
4	Servicii de consultanță	Atribuită		achiziție directă	90,000.00 lei	DA32895709	27.03.2023	Nu	Nu	Nu	28.03.2023	Da	2065/28.03.2023	NU ESTE CAZUL
5	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	Atribuită		achiziție directă	12,000.00 lei	DA34546361	23.11.2023	Nu	Nu	Nu	23.11.2023	Da	7849/23.11.2023	NU ESTE CAZUL
6	Servicii de informare și publicitate	Atribuită		achiziție directă	38,310.00 lei	DA34762805	21.12.2023	Nu	Nu	Nu	09.01.2024	Da	184/09.01.2024	NU ESTE CAZUL
7	Servicii de asistență tehnică și supraveghere lucrări în șantier	Atribuită		achiziție directă	17,760.00 lei	DA35152522	3.2024	Nu	Nu	Nu	04.03.2024	Da	1325/04.03.2024	NU ESTE CAZUL
8	Achiziție publică de lucrări	Atribuită		Cerere de oferte/Procedură simplificată	2,265,839.24 lei	SCN1133673	26.10.2023	Nu	Nu	Nu	17.01.2024	Da	333/17.01.2024	NU ESTE CAZUL
9	Achiziție publică de dotări utilaje și echipamente tehnologice	În desfășurare		licitație publică	1,150,989.00 lei			Selectați	Selectați		Selectați	Selectați		
								Selectați	Selectați			Selectați		
Total					3,766,644.66 lei									

*Pentru achizițiile nedemarate sau în desfășurare se vor trece datele estimative pentru inițierea procedurii și atribuirea contractului

Atenție!
Se vor completa doar spațiile marcate cu
Acolo unde nu este cazul, se va completa cu "Nu este cazul"

6 Informații despre contractanți și subcontractanți

Nr.crt	Obiectul achiziției	Nr. Anunț/ invitație din SICAP/ Codul unic al achiziției inițiate din catalogul electronic	Nr. și data contract de achiziție	Denumire contractant	CUI	Nr. de ordine din Registrul Comerțului	Denumire subcontractant/ subcontractanți, dacă este cazul	CUI	Nr. de ordine din Registrul Comerțului
1	Servicii elaborare studiu Geotehnic	DA32324970	DA32324970/04.01.2023	S.C. GEOTEST STUD S.R.L.	36487552	J16/1682/2016	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL
2	Servicii de elaborare Studiu de soluție	NA	760003470 28.02.2023	Distributie Energie Olenia SA	14491102	J16/148/ 2002	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL
3	Servicii proiectare	DA32895402	2066/28.03.2023	S.C. SUDOLT PROIECTARE S.R.L.	36374197	J16/1494/2016	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL
4	Servicii de consultanta	DA32895709	2065/28.03.2023	SC CONSULTANTA MANAGEMENT MEDIU SRL	42677284	J15/570/2020	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL
6	Servicii de consultanta in domeniul achizițiilor	DA34546361	7849/23.11.2023	PFA BRAICA ELEONORA	27875822	J16/18/2011	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL
7	Achiziție publică de lucrări	SCN1133673	333/17.01.2024	VIOLAR IMPEX SRL	RO15363004	J28/288/2003	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL
8	Servicii de informare și publicitate	DA34762805	184/09.01.2024	SC CEZ ADVERTISING SRL	41449849	J15/1331/2019	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL
9	Servicii de asistență tehnică și supraveghere lucrări în șantier	DA35152252	1325/04.03.2024	PF IRIMIA M MIRCEA	20928466	NA	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL	NU ESTE CAZUL
10									
11									

Atenție!

Se vor completa doar spațiile marcate cu

Acolo unde nu este cazul, se va completa cu "Nu este cazul"

7. Măsuri de informare și publicitate:

Comunicate Se vor anexa raportului (format scanat, format electronic, după caz)	Panouri și plăci de informare și autocolante Se vor anexa fotografiile relevante	Anunțuri în publicații scrise Se vor anexa în copie scanată	Anunțuri/ Pagini web Se vor enumera adresele de internet (link-uri active) la care acestea se regăsesc	Altele
COMUNICAT 1/FEBRUARIE 2023	Nu este cazul	Nu este cazul	https://evulpress.ro/14-02-2023/comunicat-de-presa-in-privinta-implicarii-de-colectare-a-deșeurilor-2017-2021-2022-avem-jan-in-comuna-barca-ludeti-dati/	Nu este cazul
	PANOU TEMPORAR			

(se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare)

Atenție!

Se vor completa doar spațiile marcate cu

Acolo unde nu este cazul, se va completa cu "Nu este cazul"

8 Informații referitoare la respectarea principiului DNSH:

UAT COMUNA BARCA o sa menționeze în cerințele documentațiilor de atribuire, măsuri privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH).

Atenție!

Se vor completa doar spațiile marcate cu

Acolo unde nu este cazul, se va completa cu "Nu este cazul"

9 Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare și măsurile adoptate:

Alocare cu intirziere a sumelor solicitate cf. cereri de transfer depuse. Intirzierea furnizarii containerelor achizitionate de catre minister.

În calitate de beneficiar în cadrul PNRR, declar că informațiile raportate sunt conforme cu realitatea și prezentul Raport de Progres a fost completat cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații.

Nume și prenume reprezentant legal	Cristinel URTILĂ
Funcția	PRIMAR
Semnătura	
Data	

Atenție!
Se vor completa doar spațiile marcate cu
Acolo unde nu este cazul, se va completa cu "Nu este cazul"